

INFORME MENSUAL DE FISCALIZACIÓN N°	4	2024-AL
--	----------	----------------

PLANILLA N°	4	AVANCE	LIQUIDACIÓN	X
--------------------	----------	---------------	--------------------	----------

FECHA:	25	7	2024	PERIODO:	29	4	2024	AL	31	5	2024
---------------	----	---	------	-----------------	----	---	------	-----------	----	---	------

CODIGO DE CONTRATO:	MCO-GADPRPAPALLACTA-2024-000
----------------------------	-------------------------------------

NOMBRE DEL PROYECTO: CALLES ATRACTIVAS Y SEGURAS, REPOTENCIACIÓN DE ADOQUINADOS, ACERAS Y BORDILLOS DE LAS CALLES CAPITÁN VELA DARQUEA, RICARDO ESPINEL Y FRANCISCO OLIGE, PARROQUIA PAPALLACTA, CANTON QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO

ÍNDICE

PRESENTACIÓN DEL INFORME

Informe de Fiscalización

1.- ANTECEDENTES

2.- ANÁLISIS ECONÓMICO

2.1.- Contrato Original.

2.2.- Anticipo.

2.3.- Contrato Complementario

3.- ANÁLISIS DEL PLAZO

4.- INFORME DE AVANCE DE OBRA

4.1.- Descripción de la Obra

4.2.- Fiscalización

4.3.- Informe Estadístico del Personal, Equipo y Maquinaria

4.3.1.- Verificación de cumplimiento

4.3.2.- Informe Estadístico de las condiciones climáticas

4.3.3.- Contrato De Construcción

4.4.- Análisis del Estado del Proyecto

4.5.- Tramite De Planillas

4.6.- Mora y Multas

4.7.- Otros Aspectos Importantes

1.- ANTECEDENTES.

CONTARTO N°:	MCO-GADPRPAPALLACTA-2024-0001		
OBJETO DE CONTRATACIÓN:	CALLES ATRACTIVAS Y SEGURAS, REPOTENCIACION DE ADOQUINADOS, ACERAS Y BORDILLOS DE LAS CALLES CAPITAN VELA DARQUEA, RICARDO ESPINEL Y FRANCISCO OLIGE, PARROQUIA PAPALLACTA, CANTON QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO		
CONTRATISTA:	ING. HENRY JAVIER VILATUÑA MANOBANDA		
FISCALIZADOR:	ING. ANDRES LATACUNGA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	18/04/2024		
MONTO CONTRATO:	\$ 455.87	PLAZO (DÍAS)	60
FECHA ENTREGA ANTICIPO:	26/04/2024	MONTO DEL ANTICIPO (50%)	\$0.00
FECHA DE INCIO DEL PLAZO DEL CONTRATO:	29/04/2024	FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO:	27/06/2024
SUSPENSIÓN:	SI NO X	TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REINICIO DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO CON SUSPENSIÓN:	
AMPLIACIÓN DE PLAZO	SI NO X	PLAZO (DÍAS)	
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO CON SUSPENSIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO CON AMPLIACIÓN:	

2.- ANÁLISIS ECONÓMICO.

MONTO DEL CONTRATO:	\$455.87
VALOR PLANILLA 4 RUBROS NUEVOS	\$455.87
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$455.87
PORCENTAJE DE AVANCE DE INCREMENTOS:	100.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA TOTAL:	100.00%

2.2. REAJUSTE DE PRECIOS.

EN ESTE CONTRATO NO SE CONTEMPLA REAJUSTE DE PRECIOS

2.3. ANTICIPO.

Valor del anticipo: \$ 455.87

Fecha de entrega de anticipo: 26/04/2024

2.4. VALOR DE LA PLANILLA.

Valor del contrato:	\$	455.87
Valor de la Planilla Rubros Nuevos:	\$	455.87
Descuento de anticipo 50% de lo planillado	\$	0.00
Descuento del impuesto a la renta 1.75%	\$	7.98
Multas (1/1000 diario)	\$	0.00
Total de deducciones	\$	7.98
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA	\$	447.89

3.- ANÁLISIS DEL PLAZO.

Fecha orden de inicio de Obra	29 de abril de 2024
Plazo contractual	60 días calendario contados desde la fecha de entrega del anticipo
Fecha de terminación plazo contractual:	27 de junio de 2024

4.- INFORME DE AVANCE DE LA OBRA

4.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

El período de ejecución de la

PLANILLA N°	4	AVANCE		LIQUIDACIÓN	X
-------------	---	--------	--	-------------	---

 de Obra comprende desde el

29	4	2024	AL	31	5	2024
----	---	------	----	----	---	------

; en este período se han realizado las siguientes actividades:

En la ejecución de los rubros de este periodo se han tomado las medidas de seguridad ambiental, de igual manera se ha exigido que los obreros estén dotados de los equipos de protección, garantizando la seguridad de los mismos.

Las cantidades de los rubros ejecutados en este periodo han sido medidas en obra conjuntamente con el profesional residentes de obra, el contratista y la fiscalización.

4.2.- FISCALIZACIÓN

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	18/04/2024
FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ANTICIPO:	26/04/2024
PLAZO CONTRACTUAL (DÍAS):	60
INICIO PLAZO CONTRACTUAL:	29/04/2024
FIN DE PLAZO CONTRACTUAL:	27/06/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA:	
SUSPENSIÓN EN DÍAS:	
FECHA DE REINICIO DE SUSPENSIÓN:	
FECHA VENCIMIENTO CON SUSPENSIÓN:	
FECHA VENCIMIENTO CON SUSPENSIÓN y AMPLIACIÓN (30DÍAS):	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATISTA:	27/06/2024
FECHA ENTREGA PLANILLA 1:	05/06/2024
FECHA ENTREGA PLANILLA 2 LIQ:	17/06/2024
FECHA ENTREGA PLANILLA 3 INC:	17/06/2024
FECHA ENTREGA PLANILLA 4 RUBROS NUEVOS	17/07/2024
TIEMPO TRANSCURRIDO (días):	45

La Fiscalización de la obra la realiza el Ing. Andrés Latacunga, en este período de trabajo, la Fiscalización, ha procedido a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como la metodología aplicada en el proceso constructivo de los rubros efectuados, así como la verificación de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria utilizados. Lo cual se reseña en el libro de obra, mediante control diario.

Las cantidades de obra consignadas en la presente planilla han sido verificadas por parte de la Fiscalización, tanto en obra, mediante medición física, como en los cuadros de valores, mediante revisión matemática.

4.3.- INFORME ESTADÍSTICO DE PERSONAL, EQUIPO Y MAQUINARIA.

La Fiscalización ha procedido a revisar y verificar las actividades realizadas por el contratista Ing. Henry Javier Vilatuña Manobanda, controlando al personal técnico, sus equipos, maquinaria y materiales, así como la seguridad de sus trabajadores los cuales deben contar con su equipo de

protección, como son guantes, chalecos, cascos, etc. garantizando de esta forma la seguridad de los mismos. Este control se lo ha realizado en forma constante, todos los días de la semana, estas estadísticas se encuentran detalladas en el libro de obra del personal empleado en obra, así como el equipo y maquinaria utilizada por el contratista.

4.3.1.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

Los rubros planillados en este periodo y que constan en esta planilla, han estado bajo el permanente control de la Fiscalización con la finalidad de comprobar su buena ejecución y el cumplimiento de normas constructivas y especificaciones técnicas.

4.3.2.- INFORME ESTADÍSTICO DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS.

El período de ejecución de la presente planilla corresponde del

29	4	2024	AL	31	5	2024
----	---	------	----	----	---	------

 el detalle del tiempo, que consta en el libro de obra, y verificado por la Fiscalización sobre las lluvias y precipitaciones que se han producido en el periodo mencionado.

4.3.3.- CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial rural de Papallacta a través de la Abg. Luzmila Maníto, en su calidad de presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Papallacta, suscribe el contrato para la **CALLES ATRACTIVAS Y SEGURAS, REPOTENCIACIÓN DE ADOQUINADOS, ACERAS Y BORDILLOS DE LAS CALLES CAPITÁN VELA DARQUEA, RICARDO ESPINEL Y FRANCISCO OLIGE, PARROQUIA PAPALLACTA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO**, con el Ing. Henry Vilatuña, en calidad de Contratista, por un monto de \$ 455.87 más IVA, el día 18 de abril del 2024.

Por tanto, la fecha de inicio de los trabajos es el 29 de abril del 2024, de acuerdo al Art. 116 del Reglamento de la LOSNCP, *Cómputo del plazo de duración, contratos y multas.* - *En los plazos de vigencia de los contratos se cuentan todos los días, desde el día siguiente de su suscripción o desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en los pliegos.*

.4.- ANÁLISIS DEL ESTADO DEL PROYECTO

En este periodo comprendido entre

29	4	2024	AL	31	5	2024
----	---	------	----	----	---	------

 se ha cumplido con el 100.00% y un porcentaje de avance acumulado del 100.00%.

ORDEN DE CAMBIO:

Del proyecto se obtuvo un incremento en cantidades de rubros existentes de un valor de \$ 455.87 y un porcentaje equivalente al 2.00%. Tales incrementos han sido ordenados por Fiscalización, de acuerdo al artículo 88 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para de esta forma cumplir con el objeto del contrato y que no han modificado al mismo.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CONTRATADA	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD PLANILLADA			MONTO PLANILLADO			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
						ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO	
1	SUMINISTRACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA (D= 200mm-NTE INEN 2023)	ML	22.88	20.10	\$ 455.87	-	20.10	20.10	\$ -	\$ 455.87	\$ 455.87	100.00%
					\$ 455.87				\$ -	\$ 455.87	\$ 455.87	100.00%

	TOTALES	PORCENTAJES
MONTO CONTRATADO	\$ 455.87	100.00%
MONTO TOTAL PLANILLADO	\$ 455.87	100.00%
MONTO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (50%)	\$ 227.93	50.00%
MONTO TOTAL EJECUTADO ACUMULADO (AVANCE DE OBRA)	\$ 455.87	100.00%
MONTO EJECUTADO ADICIONALES	\$ -	0.00%
VALOR PLANILLA No. 01	\$ 455.87	100.00%

INFORMACIÓN ECONÓMICA.

Valor del contrato: \$ 65,472.71

Resumen de los valores planillados

DESCRIPCIÓN	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL, A LA FECHA
PLANILLA 1	0.00	61,787.19	61,787.19
PLANILLA 2	61,787.19	3,681.30	65,468.49
PLANILLA 3 INC	65,468.49	3,260.54	68,729.03
PLANILLA 4 RUBROS NUEVOS	68,729.03	455.87	69,184.90

Valor del anticipo: \$ 32,736.36

Fecha de entrega de anticipo: 26/04/2024.

Valor del anticipo devengado:

DESCRIPCIÓN	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL, A LA FECHA
PLANILLA 1	0.00	61,787.19	61,787.19
PLANILLA 2	61,787.19	3,681.30	65,468.49
PLANILLA 3 INC	65,468.49	3,260.54	68,729.03

DESCRIPCIÓN	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL, A LA FECHA
PLANILLA 4 RUBROS NUEVOS	68,729.03	455.87	69,184.90

4.5.- DOCUMENTACIÓN CURSADA.

DOCUMENTO		FECHA		DESTINO	ASUNTO
INGRESO	DESPACHO	INGRESO	DESPACHO		
OFICIO No. 05- PAPALLACTA-HV- 2024	Contratista	04/6/2024	05/06/2023	Fiscalizador	Presentación de planilla NRO 1 DE AVANCE DE OBRA
OFICIO -GADPRP- AL-No.001	Fiscalizador	10/06/2024	10/06/2024	Administrador	Aprobación a la planilla NRO 1 DE AVANCE DE OBRA
OFICIO No. 08- PAPALLACTA-HV- 2024	Contratista	17/6/2024	17/06/2023	Fiscalizador	Presentación de planilla NRO 2 DE LIQUIDACION DE OBRA
OFICIO -GADPRP- AL-No.002	Fiscalizador	24/06/2024	24/06/2024	Administrador	Aprobación a la planilla NRO 2 DE LIQUIDACION DE OBRA
OFICIO No. 09- PAPALLACTA-HV- 2024	Contratista	17/6/2024	17/06/2023	Fiscalizador	Presentación de planilla NRO 3 INCREMENTO Y DECREMENTO DE CANTIDADES DE OBRA
OFICIO -GADPRP- AL-No.003	Fiscalizador	26/06/2024	26/06/2024	Administrador	Aprobación a la planilla NRO 3 INCREMENTO Y DECREMENTO DE CANTIDADES DE OBRA
OFICIO -GADPRP- AL-No.004	Fiscalizador	25/07/2024	25/07/2024	Administrador	Aprobación a la planilla NRO 4 RUBROS NUEVOS

4.6.- MORA Y MULTAS No existen multas en el presente periodo de trabajo

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA PLANILLA	DEL	29	4	2024	AL	31	5	2024
FECHA DE SOLICITUD DE RECEPCIÓN PROVISIONAL	17/06/2024							
FECHA DE PRESENTACIÓN DE PLANILLA	17/06/2024							
DÍAS DE MORA	0							
MULTA POR MORA DIARIA (1/1000)								
TOTAL DE MULTAS POR MORA	\$0.00							

4.7 INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA FISCALIZACIÓN

- La fiscalización controla que se dé cumplimiento a las condiciones ofertadas por el contratista en lo referente a personal, equipos de construcción.
- La fiscalización realiza un minucioso control de la utilización de materiales que tiene que integrarse a la obra, observando que cumplan con las condiciones de calidad especificadas.
- En este período de trabajo, la fiscalización hace un control de la calidad de los materiales a ser instalados y la metodología constructiva.
- De igual manera se ha exigido que los obreros estén dotados de los equipos de protección, garantizando la seguridad en la obra, con lo que se da cumplimiento a las normas de seguridad industrial.
- En el aspecto técnico, la Fiscalización realiza el permanente seguimiento para que se den cumplimiento a las normas y especificaciones técnicas, así como se dé cumplimiento a todos los compromisos determinados en las cláusulas contractuales.

4.8.- OTROS ASPECTOS IMPORTANTES.

Mediante el presente certifico que he revisado y verificado en el sitio todas las cantidades de obra planilladas y totales de cada rubro, la buena calidad de los materiales y de la mano de obra en general, cumpliendo con los documentos contractuales, por lo que he aprobado para que se continúe con el trámite respectivo de pago.

ING. ANDRES LATACUNGA
FISCALIZADOR