

<b>INFORME MENSUAL DE FISCALIZACIÓN N°</b>	<b>1</b>	<b>2024-GJMC</b>
--	----------	------------------

<b>PLANILLA N°</b>	<b>1</b>	<b>AVANCE</b>	<b>LIQUIDACIÓN</b>	<b>x</b>
--------------------	----------	---------------	--------------------	----------

<b>FECHA:</b>	3	8	2024	<b>PERIODO:</b>	7	8	2024	<b>AL</b>	28	8	2024
---------------	---	---	------	-----------------	---	---	------	-----------	----	---	------

<b>CODIGO DE CONTRATO:</b>	<b>MCO-GADPRPAPALLACTA-2024-004</b>
----------------------------	-------------------------------------

**NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ESCUELA BASICA GENERAL QUISQUIS DE LA PARROQUIA DE PAPALLACTA, CANTON QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO.**

### ÍNDICE

#### PRESENTACIÓN DEL INFORME

Informe de Fiscalización

#### 1.- ANTECEDENTES

#### 2.- ANÁLISIS ECONÓMICO

2.1.- Contrato Original.

2.2.- Anticipo.

2.3.- Contrato Complementario

#### 3.- ANÁLISIS DEL PLAZO

#### 4.- INFORME DE AVANCE DE OBRA

4.1.- Descripción de la Obra

4.2.- Fiscalización

4.3.- Informe Estadístico del Personal, Equipo y Maquinaria

4.3.1.- Verificación de cumplimiento

4.3.2.- Informe Estadístico de las condiciones climáticas

4.3.3.- Contrato De Construcción

4.4.- Análisis del Estado del Proyecto

4.5.- Tramite De Planillas

4.6.- Mora y Multas

4.7.- Otros Aspectos Importantes

**1.- ANTECEDENTES.**

CONTRATO N°:	MCO-GADPRPAPALLACTA-2024-004		
OBJETO DE CONTRATACIÓN:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA ESCUELA BÁSICA GENERAL QUIJUIS DE LA APRROQUIA DE PAPALLACTA, CANTON QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO		
CONTRATISTA:	ING. PATRICIO PILCO		
FISCALIZADOR:	ING. GUIDO JAVIER MANITIO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	06/08/2024		
MONTO CONTRATO:	\$ 8,742.73	PLAZO (DÍAS)	22
FECHA ENTREGA ANTICIPO:		MONTO DEL ANTICIPO (50%)	\$0.00
FECHA DE INICIO DEL PLAZO DEL CONTRATO:	07/08/2024	FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO:	28/08/2024
SUSPENSIÓN:	SI NO X	TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REINICIO DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO CON SUSPENSIÓN:	
AMPLIACIÓN DE PLAZO	SI NO X	PLAZO (DÍAS)	0
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO CON SUSPENSIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO CON AMPLIACIÓN:	

**2.- ANÁLISIS ECONÓMICO.**

MONTO DEL CONTRATO:	\$8,742.73
VALOR PLANILLA 1 LIQ :	\$8,742.73
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$8,742.73
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA PL1:	100.00%
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA TOTAL:	100.00%

**2.2. REAJUSTE DE PRECIOS.**

EN ESTE CONTRATO NO SE CONTEMPLA REAJUSTE DE PRECIOS

**2.3. ANTICIPO.**

Valor del anticipo: \$ 0.000

**2.4. VALOR DE LA PLANILLA.**

Valor del contrato:	\$	8,742.73
Valor de la Planilla No.1 LIQ :	\$	8,742.73
Descuento de anticipo 50% de lo planillado	\$	0.00
Descuento del impuesto a la renta 1.75%	\$	153.00
Multas (1/1000 diario)	\$	0.00
Total de deducciones	\$	153.00
<b>TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA</b>	<b>\$</b>	<b>8,589.73</b>

### 3.- ANÁLISIS DEL PLAZO.

Fecha orden de inicio de Obra	07 de agosto de 2024
Plazo contractual	22 días calendario contados desde la firma del contrato
Fecha de terminación plazo contractual:	28 de agosto de 2024

### 4.- INFORME DE AVANCE DE LA OBRA

#### 4.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

El período de ejecución de la 

<b>PLANILLA N°</b>	<b>1</b>	<b>AVANCE</b>	<b>LIQUIDACIÓN</b>	<b>x</b>
--------------------	----------	---------------	--------------------	----------

 de Obra comprende desde el 

7	8	2024	AL	28	8	2024
---	---	------	----	----	---	------

; en este período se han realizado las siguientes actividades:

En la ejecución de los rubros de este período se han tomado las medidas de seguridad ambiental, de igual manera se ha exigido que los obreros estén dotados de los equipos de protección, garantizando la seguridad de los mismos.

Las cantidades de los rubros ejecutados en este período han sido medidos en obra conjuntamente con el profesional residentes de obra, el contratista y la fiscalización.

#### 4.2.- FISCALIZACIÓN

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	06/08/2024
PLAZO CONTRACTUAL (DÍAS):	22
INICIO PLAZO CONTRACTUAL:	07/08/2024
FIN DE PLAZO CONTRACTUAL:	28/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATISTA:	28/08/2024
FECHA ENTREGA PLANILLA 1 LIQ:	04/09/2024
TIEMPO TRANSCURRIDO (días):	22

La Fiscalización de la obra la realiza el Ing. Guido Javier Manitio, en este período de trabajo, la Fiscalización, ha procedido a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como la metodología aplicada en el proceso constructivo de los rubros efectuados, así como la verificación de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria utilizados. Lo cual se reseña en el libro de obra, mediante control diario.

Las cantidades de obra consignadas en la presente planilla han sido verificadas por parte de la Fiscalización, tanto en obra, mediante medición física, como en los cuadros de valores, mediante revisión matemática.

#### 4.3.- INFORME ESTADÍSTICO DE PERSONAL, EQUIPO Y MAQUINARIA.

La Fiscalización ha procedido a revisar y verificar las actividades realizadas por el contratista Ing. Patricio Pilco Díaz, controlando al personal técnico, sus equipos, maquinaria y materiales, así como la seguridad de sus trabajadores los cuales deben contar con su equipo de protección, como son guantes, chalecos, cascos, etc. garantizando de esta forma la seguridad de los mismos. Este control se lo ha realizado en forma constante, todos los días de la semana, estas estadísticas se encuentran detalladas en el libro de obra del personal empleado en obra, así como el equipo y maquinaria utilizada por el contratista.

#### 4.3.1.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

Los rubros planillados en este período y que constan en esta planilla, han estado bajo el permanente control de la Fiscalización con la finalidad de comprobar su buena ejecución y el cumplimiento de normas constructivas y especificaciones técnicas.

#### 4.3.2.- INFORME ESTADÍSTICO DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS.

El período de ejecución de la presente planilla corresponde del

7	8	2024	AL	28	8	2024
---	---	------	----	----	---	------

el detalle del tiempo, que consta en el libro de obra, y verificado por la Fiscalización sobre las lluvias y precipitaciones que se han producido en el periodo mencionado.

#### 4.3.3- CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial rural de Papallacta a través de la Abg. Luzmila Manitio, en su calidad de presidenta del Gobierno autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Papallacta, suscribe el contrato para la **MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ESCUELA BASICA GENERAL QUISQUIS DE LA PARROQUIA DE PAPALLACTA, CANTON QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO**, con el Ing. Patricio Pilco, en calidad de Contratista, por un monto inicial de \$ 8,742.73 más IVA, el día 06 de agosto del 2024.

Por tanto, la fecha de inicio de los trabajos es el 07 de agosto del 2024, de acuerdo al Art. 116 del Reglamento de la LOSNCP, *Cómputo del plazo de duración, contratos y multas*. - *En los plazos de vigencia de los contratos se cuentan todos los días, desde el día siguiente de su suscripción o desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en los pliegos.*

**.4.- ANÁLISIS DEL ESTADO DEL PROYECTO**

En este periodo comprendido entre 

7	8	2024	AL	28	8	2024
---	---	------	----	----	---	------

 se ha cumplido con el 100% y un porcentaje de avance acumulado del 100.00%.

INSTALACIÓN DE LAMPARA UFO 200W (CANCHA CUBIERTA)	u	6.00	\$ 91.96	\$ 551.73		6.00	6.00	\$ 0.00	\$ 551.73	\$ 551.73
CABLEADO CON SÓLIDO NÚMERO 14 PARA ILUMINACIÓN (CANCHA CUBIERTA)	m	80.00	\$ 1.21	\$ 96.97		80.00	80.00	\$ 0.00	\$ 96.97	\$ 96.97
CABLEADO CON SÓLIDO NÚMERO 12 PARA FUERZA (CANCHA CUBIERTA)	m	50.00	\$ 1.36	\$ 68.11		50.00	50.00	\$ 0.00	\$ 68.11	\$ 68.11
INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES 127V (CANCHA CUBIERTA)	u	3.00	\$ 12.99	\$ 38.98		3.00	3.00	\$ 0.00	\$ 38.98	\$ 38.98
ACOMETIDA 220V HACIA - TDP- CONDUCTOR DE ALUMINIO (AAC) 2X4AWG + NEUTRO 4AWG	m	180.00	\$ 7.93	\$ 1,427.92		180.00	180.00	\$ 0.00	\$ 1,427.92	\$ 1,427.92
INSTALACION DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE 20 PUNTOS	u	1.00	\$ 255.61	\$ 255.61		1.00	1.00	\$ 0.00	\$ 255.61	\$ 255.61
INSTALACION DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TD1 (CANCHA)	u	1.00	\$ 102.18	\$ 102.18		1.00	1.00	\$ 0.00	\$ 102.18	\$ 102.18
INSTALACION DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TD2 (SALÓN DE ACTOS ) y TD3	u	2.00	\$ 134.43	\$ 268.85		2.00	2.00	\$ 0.00	\$ 268.85	\$ 268.85
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR PATIO B	u	6.00	\$ 112.75	\$ 676.49		6.00	6.00	\$ 0.00	\$ 676.49	\$ 676.49
INSTALACIÓN Y CAMBIO DE LUMINARIAS DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE AULAS	u	50.00	\$ 27.19	\$ 1,359.38		50.00	50.00	\$ 0.00	\$ 1,359.38	\$ 1,359.38
CABLEADO PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR CABLE CONCÉTRICO NÚMERO 2X16AWG (PATIO B)	m	210.00	\$ 1.15	\$ 240.77		210.00	210.00	\$ 0.00	\$ 240.77	\$ 240.77
CABLEADO PARA ILUMINACIÓN CABLE SÓLIDO No.14	u	7.00	\$ 41.67	\$ 291.72		7.00	7.00	\$ 0.00	\$ 291.72	\$ 291.72
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN	u	15.00	\$ 5.78	\$ 86.63		15.00	15.00	\$ 0.00	\$ 86.63	\$ 86.63
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FUERZA GENERAL	u	17.00	\$ 5.78	\$ 98.18		17.00	17.00	\$ 0.00	\$ 98.18	\$ 98.18
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE FUERZA GENERAL	u	13.00	\$ 23.26	\$ 302.37		13.00	13.00	\$ 0.00	\$ 302.37	\$ 302.37
CABLEADODEL SISTEMA DE FUERZA GENENRAL CABLE SÓLIDO NÚMERO 12	u	5.00	\$ 68.58	\$ 342.92		5.00	5.00	\$ 0.00	\$ 342.92	\$ 342.92
CANAleta PARA DRENAJE PLUVIAL (cancha y sección de aulas)	m	90.00	\$ 15.23	\$ 1,370.40		90.00	90.00	\$ 0.00	\$ 1,370.40	\$ 1,370.40
BAJANTES DE DRENAJE PLUVIAL (Cancha) tubo PVC 3"	u	8.00	\$ 43.85	\$ 350.83		8.00	8.00	\$ 0.00	\$ 350.83	\$ 350.83

BAJANTES DE DRENAJE PLUVIAL (aulas) tubo PVC 3"	u	3.00	\$ 28.55	\$ 85.65		3.00	3.00	\$ 0.00	\$ 85.65	\$ 85.65
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLA	m2	6.00	\$ 22.47	\$ 134.81		6.00	6.00	\$ 0.00	\$ 134.81	\$ 134.81
INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA NUEVA	m2	5.00	\$ 23.57	\$ 117.84		5.00	5.00	\$ 0.00	\$ 117.84	\$ 117.84
INSTALACIÓN DE TECHOS	u	10.00	\$ 36.29	\$ 362.92		10.00	10.00	\$ 0.00	\$ 362.92	\$ 362.92
ELABORACIÓN DE CAJA DE METAL PARA PORTECCIÓN DE EQUIPO DE SONIDO	u	1.00	\$ 111.47	\$ 111.47		1.00	1.00	\$ 0.00	\$ 111.47	\$ 111.47

	CONTRATADO
	Σ[G]
A = SUBTOTAL ( Σ[ITEM] )	\$ 8,742.73
B = IVA 12% ( A * 0.12 )	\$ 1,049.13
C = TOTAL ( A+B )	\$ 9,791.86

	ANTERIORES	ESTE PERÍODO	ACUMULADOS
	[ X1 ] = Σ[10]	[ X2 ] = Σ[11]	[ X3 ] = Σ[12]
D = SUBTOTAL	\$ 0.00	\$ 8,742.73	\$ 8,742.73
E = IVA 12% ( D * 0.12 )	\$ 0.00	\$ 1,049.13	\$ 1,049.13
F = TOTAL ( D + E )	\$ 0.00	\$ 9,791.86	\$ 9,791.86

INFORMACIÓN MONTO CONTRACTUAL	
G = MONTO CONTRACTUAL ( A )	\$ 8,742.73
H = PORCENTAJE DE ANTICIPO	0.00%
I = MONTO ANTICIPO ( G*H )	\$ 0.00

LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA DE OBRA EJECUTADA				
	ANTERIOR		ACUMULADO	
	[ Y1 ]	[ Y2 ]	MONTO	% / CONTRACTUAL
	[ Y1 ]	[ Y2 ]	[ Y3 ] = [ Y1 ] + [ Y2 ]	[ Y4 ] = [ Y3 ] / G
J = MONTO PLANILLADO ( D )	\$ 0.00	\$ 8,742.73	\$ 8,742.73	100.00%
K = DESCUENTO DE ANTICIPO ( J * H )	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
IR=1.75%	\$ 0.00	\$ 153.00	\$ 153.00	1.75%
M = VALOR A PAGAR ( J-K-L )	\$ 0.00	\$ 8,589.74	\$ 8,589.74	

INFORMACIÓN DEVENGADO ANTICIPO	
T = MONTO ACUMULADO ( K [ Y3 ] )	\$ 0.00
U = % DEVENGADO ANTICIPO ( T / I )	

#### INFORMACIÓN ECONÓMICA.

Valor del contrato: \$ 8,742.73

Resumen de los valores planillados

DESCRIPCIÓN	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA PLANILLA	TOTAL, A LA FECHA
PLANILLA 1 LIQ.	0.00	8,742.73	8,742.73

#### 4.5.- DOCUMENTACIÓN CURSADA.

DOCUMENTO		FECHA		DESTINO	ASUNTO
INGRESO	DESPACHO	INGRESO	DESPACHO		
OFICIO NRO. 001-EPPD-ELECT-2024	CONTRATIST A	06/08/2024	06/08/2024	ADMINISTRAD OR	DOCUMENTOS CONTRACTUALES
OFICIO NRO. 002-EPPD-ELECT-2024	CONTRATIST A	28/08/2024	28/08/2024	ADMINISTRAD OR	RECEPCION DE OBRA PROVISIONAL

DOCUMENTO		FECHA		DESTINO	ASUNTO
INGRESO	DESPACHO	INGRESO	DESPACHO		
OFICIO NRO. 003-EPPD-ELECT-2024	Contratista	03/09/2024	03/09/2024	ADMINISTRADOR	Presentación de planilla NRO 1 DE LIQUIDACION DE OBRA

**4.6.- MORA Y MULTAS** Comunicación de culminación de trabajos

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA PLANILLA	DEL	7	8	2024	AL	28	8	2024
FECHA DE SOLICITUD DE RECEPCIÓN PROVISIONAL	28/08/2024							
FECHA DE PRESENTACIÓN DE PLANILLA	04/09/2024							
DÍAS DE MORA	0							
MULTA POR MORA DIARIA (1/1000)	\$0.00							
<b>TOTAL DE MULTAS POR MORA</b>	<b>\$0.00</b>							

**4.7 INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA FISCALIZACIÓN**

- La fiscalización controla que se dé cumplimiento a las condiciones ofertadas por el contratista en lo referente a personal, equipos de construcción.
- La fiscalización realiza un minucioso control de la utilización de materiales que tiene que integrarse a la obra, observando que cumplan con las condiciones de calidad especificadas.
- En este período de trabajo, la fiscalización hace un control de la calidad de los materiales a ser instalados y la metodología constructiva.
- De igual manera se ha exigido que los obreros estén dotados de los equipos de protección, garantizando la seguridad en la obra, con lo que se da cumplimiento a las normas de seguridad industrial.
- En el aspecto técnico, la Fiscalización realiza el permanente seguimiento para que se den cumplimiento a las normas y especificaciones técnicas, así como se dé cumplimiento a todos los compromisos determinados en las cláusulas contractuales.

**4.8.- OTROS ASPECTOS IMPORTANTES.**

Mediante el presente certifico que he revisado y verificado en el sitio todas las cantidades de obra planilladas y totales de cada rubro, la buena calidad de los materiales y de la mano de obra en general, cumpliendo con los documentos contractuales, por lo que he aprobado para que se continúe con el trámite respectivo de pago.



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  
Rural Papallacta  
Napo - Quijos

ING. GUIDO MANITIO  
FISCALIZADOR

